

**ADENDA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE CORREDORES VIALES S.A.
Y LUCIANO S.A.**

Obra: "Mejora de Intersección Ruta Nacional N°8 y Ruta Nacional N°36 - Rotonda Ruta Nacional N°8 y Ruta Nacional N°36 - Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV"

Contratación: Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 24/2021 - EX-2021-00001770-CVSA-SC#CVSA

Entre **CORREDORES VIALES S.A.** (CUIT N° 30-71580481-2), con domicilio en calle Av. Pres. Roque Saenz Peña N° 777, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por Gonzalo Raico ATANASOF (DNI N° 23.829.472) en su carácter de Presidente, protocolizado en Escritura N° 31 de fecha 21 de enero de 2020, pasada ante Escribano Juan Pablo Molinari del Registro Notarial N° 24; en adelante "**COMITENTE**", por una parte, y por la otra, **LUCIANO S.A.** (CUIT N° 30-56734850-0), con domicilio en la Avenida Corrientes, Piso 6, Oficina 609, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por Pablo OCHOA (DNI N° 14.321.596), en el carácter de apoderado de la firma, en adelante el "**CONTRATISTA**", conjuntamente denominadas como las "**PARTES**", acuerdan celebrar la presente Adenda del Contrato N° IF-2022-00005737-CVSA-CVSA (en adelante el "**CONTRATO**"), en adelante la "**ADENDA**".

CONSIDERANDO:


Que con fecha 12 de enero de 2022 se suscribió entre las **PARTES** el **CONTRATO**, correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 24/2021, para la ejecución de la obra "Mejora de Intersección Ruta Nacional N°8 y Ruta Nacional N°36 - Rotonda Ruta Nacional N°8 y Ruta Nacional N°36 - Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV".

Que siendo modificadas las cantidades de los ítems indicados en el Informe N° IF-2023-00048215-CVSA-SOS#CVSA de la Subgerencia de Obras y Subcontratos, en relación al Proyecto Ejecutivo (IF-2023-10992430-APN-PYC#DNV), aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad mediante Resolución N° RESOL-2023-391-APN-DNV#MOP, corresponde la modificación del monto del **CONTRATO**, incrementando su valor en un SEIS COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (6,34%), modificando en consecuencia la Planilla de Propuesta de la Oferta (Anexo B - páginas Nros. 322 a 323 del Informe Gráfico N° IF-2021-00046246-CVSA-SC#CVSA).

En consecuencia, las **PARTES** acuerdan proceder a la suscripción de la **ADENDA**, conforme las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA** del **CONTRATO**, por la siguiente:

"La obra objeto de este **CONTRATO**, importa la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA



Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS (\$189.257.964,09) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).



CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes suscriben en este acto el ANEXO "Cuadro comparativo", el cual forma parte integrante de la presente, y en cual se reflejan las cantidades cotizadas conforme Anteproyecto y las cantidades que surgen del Proyecto Ejecutivo debidamente aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, que conllevan a la presente Adenda de modificación del monto del **CONTRATO**. Por la presente **ADENDA** se modifican las cantidades manteniéndose los precios unitarios fijados en la Planilla de Propuesta de la Oferta presentada por la **CONTRATISTA** en la licitación de referencia.

CLÁUSULA TERCERA: El **CONTRATISTA** hace entrega de la Póliza de Seguro de Caución N° 184.272, otorgada por Intégrity Seguros Argentina SA donde se incrementa en un SEIS COMA TREINTA Y CUATRO PORCIENTO (6,34%) la Garantía de Cumplimiento del Contrato, calculado sobre el monto del adicional aprobado, en atención a lo establecido por el artículo 18.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).

CLÁUSULA CUARTA: Se modifica a todos sus efectos el domicilio legal constituido de Corredores Viales S.A. en el **CONTRATO** por el indicado en el encabezado de la presente **ADENDA**.

CLÁUSULA QUINTA: Las **PARTES** declaran que, salvo lo modificado y agregado en las Cláusulas precedentes, las demás condiciones del **CONTRATO** no sufren modificaciones y permanecen vigentes en su totalidad.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto, uno para cada una de las **PARTES**.

COMITENTE



CONTRATISTA
Ing. PABLO OCHOA
APODERADO

Firma (s) certificada (s) en foja de
Actuación Notarial N° F0184/08 P 7 8
Bs. As. 5/07/2023.....CONSTE.-




uol
"Sin
Cribado
N.º 4242"

ANEXO I – CUADRO COMPARATIVO

Item	Designación	Unidad	Cantidad Contrato	Cantidad Proyecto Ejecutivo	Variación de Cantidad (%)	Precio Unitario	Importe Contrato	Importe Proyecto Ejecutivo	Diferencia Importe (\$)
1	Proyecto Ejecutivo	Gl.	1,00	1,00	0,00%	\$ 7.239.406,00	\$ 7.239.406,00	\$ 7.239.406,00	\$ -
2	Acero ADN 420 para alcantarillas	tn	3,30	1,88	-43,03%	\$ 196.566,70	\$ 648.670,11	\$ 369.545,40	-\$ 279.124,71
3	Apertura de caja	m3	3.775,19	1.866,92	-50,55%	\$ 750,80	\$ 2.834.412,65	\$ 1.401.683,54	-\$ 1.432.729,11
4	Baranda metálica de defensa	m	1.035,00	982,21	-5,10%	\$ 6.295,10	\$ 6.515.428,50	\$ 6.183.110,17	-\$ 332.318,33
5	Base de Concreto Asfáltico en caliente Tipo CAC D 19 con CA 30	tn	2.087,49	2.104,31	0,81%	\$ 11.321,00	\$ 23.632.474,29	\$ 23.822.893,51	\$ 190.419,22
6	Base de estabilizado granular VSR > 80%	m3	11,65	462,92	3873,56%	\$ 4.106,00	\$ 47.834,90	\$ 1.900.749,52	\$ 1.852.914,62
7	Base de estabilizado granular tratada con Cemento; 25 kg/cm2 < RCS < 30 kg/cm2	m3	2.460,60	2.492,40	1,29%	\$ 5.681,40	\$ 13.979.652,84	\$ 14.160.321,36	\$ 180.668,52
8	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente Tipo CAC D 19 con CA 30	tn	8,70	365,77	434,14%	\$ 12.816,40	\$ 111.502,68	\$ 4.944.182,63	\$ 4.832.679,95
9	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente Tipo CAC D 19 con AM 3	tn	1.584,75	1.621,31	2,31%	\$ 12.548,40	\$ 19.886.076,90	\$ 20.344.846,40	\$ 458.769,50
10a	Cordon Emergente Tipo A o B s/Plano Tipo H - 8431	m	885,50	79,45	-91,03%	\$ 2.087,50	\$ 1.848.481,25	\$ 165.851,88	-\$ 1.682.629,37
10b	Cordon Cuneta Tipo D o F s/Plano Tipo H - 8431	m	352,00	926,48	163,20%	\$ 3.604,60	\$ 1.268.819,20	\$ 3.339.589,81	\$ 2.070.770,61
11	Demarcacion horizontal termoplastica por extrusion 3 mm	m2	31,10	281,73	805,88%	\$ 3.913,10	\$ 121.697,41	\$ 1.102.437,66	\$ 980.740,25
12	Demarcacion horizontal termoplastica por pulverizacion	m2	767,20	848,38	10,58%	\$ 1.655,60	\$ 1.270.176,32	\$ 1.404.577,93	\$ 134.401,61
13	Demolicion de estructuras	Unid.	3,00	5,00	66,67%	\$ 164.918,80	\$ 494.756,40	\$ 824.594,00	\$ 329.837,60
14	Demolicion de pavimento	m2	7.328,00	7.160,00	-2,29%	\$ 494,50	\$ 3.623.696,00	\$ 3.540.620,00	-\$ 83.076,00
15	Excavacion no clasificada	m3	225,00	4.550,70	1922,53%	\$ 884,70	\$ 199.057,50	\$ 4.026.004,29	\$ 3.826.946,79
16	Excavacion para Obras de Arte	m3	349,75	59,68	-76,10%	\$ 7.377,20	\$ 1.842.455,70	\$ 440.271,30	-\$ 1.402.184,40
17	Fresado de pavimento	m2	219,00	213,00	-2,74%	\$ 629,60	\$ 137.882,40	\$ 134.104,80	-\$ 3.777,60
18	Hormigon H - 13 para alcantarillas	m3	172,53	97,72	-43,36%	\$ 44.252,50	\$ 7.634.883,83	\$ 4.324.354,30	-\$ 3.310.529,53
19	Hormigon H - 21 para alcantarillas	m3	56,72	35,68	-37,09%	\$ 57.668,60	\$ 3.270.962,99	\$ 2.057.615,65	-\$ 1.213.347,34
20	Hormigon H - 8 para alcantarillas	m3	15,23	4,54	-70,19%	\$ 26.821,00	\$ 408.483,83	\$ 121.767,34	-\$ 286.716,49
21	Interferencias	Unid.	1,00	1,00	0,00%	\$ 1.644.781,30	\$ 1.644.781,30	\$ 1.644.781,30	\$ -
22	Limpieza de terreno	Ha	1,46	5,18	254,79%	\$ 88.236,30	\$ 128.825,00	\$ 457.064,03	\$ 328.239,03
23	Relleno de Canteros e Isletas	m2	2.680,00	1.800,00	-32,33%	\$ 589,00	\$ 1.566.740,00	\$ 1.060.200,00	-\$ 506.540,00
24	Retro de baranda metálica de defensa	m	50,00	11,30	-77,40%	\$ 1.696,20	\$ 84.810,00	\$ 19.167,06	-\$ 65.642,94
25	Retro de señalizacion vial	Unid.	13,00	8,00	-38,46%	\$ 20.650,50	\$ 268.456,50	\$ 165.204,00	-\$ 103.252,50
26	Riego de curado con Emulsion Asfáltica	m2	12.303,00	16.615,99	35,06%	\$ 277,90	\$ 3.419.003,70	\$ 4.617.583,62	\$ 1.198.579,92
27	Riego de imprimacion con Emulsion Asfáltica CI	m2	78,30	3.086,15	3841,44%	\$ 486,30	\$ 38.860,29	\$ 1.531.656,25	\$ 1.492.795,96
28a	Riego de liga con Emulsion Asfáltica CRRm	m2	22.845,40	26.336,06	15,28%	\$ 283,60	\$ 6.478.955,44	\$ 7.458.906,62	\$ 989.951,18
28b	Riego de liga con Emulsion Asfáltica CRR	m2	2.552,50	0,00	-100,00%	\$ 497,50	\$ 1.269.868,75	\$ -	-\$ 1.269.868,75
29	Señalización vertical lateral	m2	69,58	69,30	-0,40%	\$ 31.447,00	\$ 2.188.082,26	\$ 2.179.277,10	-\$ 8.805,16
30	Sistema de iluminacion por LED; unidad de columna de iluminacion	Unid.	63,00	35,00	-44,44%	\$ 287.872,90	\$ 18.135.992,70	\$ 10.075.551,50	-\$ 8.060.441,20
31	Sub base granular; VSR > 40%	m3	2.003,24	2.404,65	20,04%	\$ 3.843,20	\$ 7.698.851,97	\$ 9.241.550,88	\$ 1.542.698,91
32	Subrasante mejorada o tratada con cal. VSR > 10%	m3	1.345,60	4.809,30	257,41%	\$ 1.423,00	\$ 1.914.788,80	\$ 6.843.633,90	\$ 4.928.845,10
33	Terraplen con compactacion especial	m3	18.973,50	22.125,14	16,61%	\$ 1.895,40	\$ 35.962.371,90	\$ 41.935.990,36	\$ 5.973.618,46
34	Terraplen sin compactacion especial	m3	120,00	130,00	8,33%	\$ 1.299,00	\$ 155.880,00	\$ 168.870,00	\$ 12.990,00

Totales	\$ 177.973.080,31	\$ 189.257.984,09	\$ 11.284.883,78
Aumento (%)			6,34%



**Ing. PABLO OCHOA
APODERADO**



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404



F 018408978



1 Buenos Aires, 5 de Julio de 2023 . En mi carácter de escribano

2 Titular del Registro Notarial 1925 CABA

3 CERTIFICO: Que la/s firma y carácter que obra/n en el

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número del LIBRO

6 número 148 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:

8 Pablo OCHOA, con Documento Nacional de Identidad 14.321.596, per-
9 sona a quien identifico por ser de mi conocimiento, inc.b) art.306 del Có-
10 digo Civil y Comercial de la Nación, quien manifiesta actuar en su carácter
11 de apoderado de "LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA", a mérito del poder
12 general para asuntos y gestiones administrativas y representación técnica,
13 escritura número 68 del 10 de agosto de 2022, otorgado ante mí al folio
14 247 del Registro 1925 a mi cargo, de cuya primera copia que tengo a la
15 vista para este acto, surgen facultades bastantes y suficientes para este
16 otorgamiento, manifestando el mandatario que el mismo no le fue limitado,
17 revocado ni suspendido en modo alguno.-La firma se certifica en una a-
18 denda a un contrato de obra, la que carece de lugar y fecha.- Conste.-
19

20
21
22
23
24
25

Silvana Landó Sin
Escribana
Mat.: 4242



F 018408978

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Corredores Viales
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Contrato**

Número:

Referencia: ADENDA CONTRATO FIRMADA (LPU 24/21 LUCIANO)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.